

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE		VALOR DA OBRA: R\$ 877.034,38			DATA: 02 DE JULHO DE 2024				
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA.		LOCAL: PRAÇA SANTANA - CENTRO - PONTO CHIQUE/MG.			PRAZO DA OBRA: 04 MESES				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	Físico %	3,08%	100,00%				100,00%	
		Financeiro	R\$ 41.976,61	R\$ 41.976,61				R\$ 41.976,61	
2	DEMOLIÇÕES:	Físico %	30,27%	100,00%				100,00%	
		Financeiro	R\$ 67.897,08	R\$ 67.897,08				R\$ 67.897,08	
3	TRABALHOS EM TERRA:	Físico %	36,45%	100,00%				100,00%	
		Financeiro	R\$ 40.484,95	R\$ 40.484,95				R\$ 40.484,95	
4	PAVIMENTAÇÃO:	Físico %	24,56%		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 489.550,55		R\$ 195.820,22	R\$ 195.820,22	R\$ 97.910,11	R\$ 489.550,55	
5	CANTEIROS:	Físico %	5,65%		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 47.179,97		R\$ 14.153,99	R\$ 14.153,99	R\$ 18.871,99	R\$ 47.179,97	
6	COBERTURA EM TORNO DO CORETO:	Físico %	36,45%		20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 49.318,27		R\$ 9.863,65	R\$ 24.659,14	R\$ 14.795,48	R\$ 49.318,27	
7	PERGOLADO:	Físico %	24,56%		20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 33.895,64		R\$ 6.779,13	R\$ 16.947,82	R\$ 10.168,69	R\$ 33.895,64	
8	PINTURA PISO DA QUADRA:	Físico %	36,45%			40,00%	60,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 16.308,30			R\$ 6.523,32	R\$ 9.784,98	R\$ 16.308,30	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	Físico %	24,56%			20,00%	80,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 90.423,01			R\$ 18.084,60	R\$ 72.338,41	R\$ 90.423,01	
TOTAL		Físico %	100,00%	17,14%	25,84%	31,49%	25,53%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 877.034,38	R\$ 150.358,64	R\$ 226.616,99	R\$ 276.189,09	R\$ 223.869,66	R\$ 877.034,38	
<p>_____ Marcos Paulo Madureira Lopes Eng° Civil - CREA - 224.188/D - MG</p>						<p>_____ José Geraldo Alves de Almeida Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG</p>			Observações: